

Број:

404-217/17

10.10. 2017

АНЕКС III УГОВОРА

Закључен између

1. Општине Лајковац, Општинске управе Лајковац, Омладински трг број 1, Матични број: 07353154, ПИБ: 101343119, коју заступа начелник Љубица Новаковић, дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац) и
2. "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40, Матични број: 20273178, ПИБ: 104924445, кога заступа директор Александар Обрадовић, (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ АНЕКСА: Продужење рока за извршење уговорне обавезе

Члан 1.

Споразумне стране сагласно констатују:

- Да је дана 10.05.2016. године закључен уговор о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу заведеном под бројем 1628/16 по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 1/2016 између ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 (у даљем тексту: Уговор).
- Да је дана 30.11.2016. године донета Одлука о престанку рада, постојања и брисања из регистра привредних субјеката ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, Лајковац, и преузимању имовине, права, обавеза и послова ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, Лајковац на општину Лајковац (у даљем тексту: Одлука), број: 06-115/16-II од 30.11.2016.године, на основу које од 01.12.2016. године, сва права, обавезе и имовина и послове овог Јавног предузећа преузима општина Лајковац, у својству оснивача.
- Да је дана 11.01.2017. године закључен Анекс уговора број 404-4/2017-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Општинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 (у даљем тексту: Уговор) за промену Наручиоца.

- Да је дана 10.07.2017. године закључен Анекс I уговора број 352-74/2017-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Општинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 (у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.
- Да је дана 07.08.2017. године закључен Анекс II уговора број 410-515/2017-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Општинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 (у даљем тексту: Уговор) за вишкове радова на изградњи затвореног базена.
- Да је Извођач дана 02.10.2017. године уредно доставио Захтев за продужење рока за извођење радова број 352-96/2017-IV.

Члан 2.

Обавезује се Извођач да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса III достави динамику радова по уговору бр 1628/16 од 10.05.2016. године, уз сагласност Надзорног органа, а који ће се извести у року утврђеним овим Анексом.

Члан 3.

Сходно Одлуци, сва документација (рачуноводствена документација, грађевинско-техничка документација) и средства финансијског обезбеђења по закљученом уговору треба да гласе на Општину Лајковац, Општинску управу Лајковац, од 01.12.2016. године.

Члан 4.

Овим Анексом се, рок за извршење уговорне обавезе продужава за 90 календарских дана односно до 10.01.2018. године .

Члан 5.

Све остале одредбе основног уговора остају непромењене.

Члан 6.

Овај Анекс ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА



[Handwritten signature]

"Alex Engineering & Construction"
Beograd

[Handwritten signature]

